

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Закупочной комиссии ООО «Иркутскэнергосбыт»**  
**по рассмотрению предложения подрядной организации.**

г. Иркутск

27.10.2014 г.

**Организация:** ООО «Иркутскэнергосбыт»

**Объект:** Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10

**Вид работ:** капитальный ремонт помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»

**Стоимость работ:** 2969358,62 руб. (с НДС)

**Срок выполнения работ:** август 2014 г.- октябрь 2014 г.

**Присутствовали:**

**Председатель комиссии:**

1. Герасименко О.Н. – главный инженер

**Члены комиссии:**

1. Парамошков А.Б. – зам. директора по правовым вопросам - начальник ЮО
2. Рыков А.В. – заместитель директора по защите активов
3. Гусева С.П. –бухгалтер
4. Хрущев А.Г. – ведущий инженер ПТО – руководитель группы по закупкам
5. Тарков А.В. – начальник ОКСиКР

**Секретарь комиссии:**

1. Калинина О.В. – инженер 1 кат. ОКСиКР

**Повестка дня:** Рассмотрение предложения подрядной организации ООО «Энергопромкомплект» о продлении сроков выполнения работ по капитальному ремонту помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10, в связи с увеличением объемов работ на данном объекте.

26.08.2014 г. состоялся открытый запрос предложений по капитальному ремонту помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10.

16.09.2014 г. состоялся открытый запрос предложений по замене оконных блоков и приборов отопления в помещениях административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10.

Победителем открытых запросов предложений стала подрядная организация ООО «Энергопромкомплект». Данная организация выступила с предложением о продлении сроков выполнения работ по капитальному ремонту помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10 (ОЗП от 26.08.2014 г.), в связи с невозможностью завершения полного комплекса работ до установки оконных блоков и приборов отопления (ОЗП от 16.09.2014 г.). (Письмо от 25.09.2014 г.).

**Решили:**

На основании вышеизложенного, в связи с увеличением объемов работ по капитальному ремонту помещений административного здания Мамско-Чуйского отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» по адресу: Иркутская обл., г. Мама, ул. Первомайская, 10,

комиссией было принято решение продлить срок выполнения работ до 14.11.2014 г. Обязательства сторон незатронутые настоящим протоколом остаются в неизменном виде.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Герасименко О.Н., Рыков А.В., Гусева С.П., Хрущев А.Г., Тарков А.В.)

«Против» - 1 (Парамошков А.Б.)

«Воздержался» - нет

Ф. И. О.

подпись

**председатель комиссии**

Герасименко О.Н.



главный инженер


**члены комиссии**

Парамошков А.Б.




зам. директора по правовым вопросам  
-начальник ЮО

Рыков А.В.



заместитель директора по защите активов

Гусева С.П.



бухгалтер

Хрущев А.Г.



ведущий инженер ПТО  
- руководитель группы по закупкам

Тарков А.В.



начальник ОКСиКР  
**секретарь комиссии**

Калинина О.В.



инженер 1 кат. ОКСиКР